

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Иркутская область**  
**Усть-Илимский район**  
**Железнодорожное муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 21.04.2022г.

№ 88

р.п. Железнодорожный

**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы» по результатам за 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

**ПО С Т А Н О В Л Я Е Т**

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы» по результатам за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования ([www.adm-jd-mo.ru](http://www.adm-jd-mo.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Железнодорожного  
муниципального образования**



**Т.Е.Мирошник**

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного**  
**муниципального образования» на 2018-2024 годы» и об эффективности**  
**использования финансовых средств по итогам за 2021 год**

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования № 163 от 20.07.2020 утверждена в новой редакции муниципальная программа Железнодорожного муниципального образования «Формирование современной городской среды Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы».

Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования

**1. Оценка эффективности реализации программы за 2021 год:**

Для реализации программы в 2021 году администрацией Железнодорожного муниципального образования были разработаны и приняты необходимые нормативно правовые акты. В их числе:

Постановление № 114 от 24.02.2021 г. "О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы"

Постановление № 186 от 25.03.2021 г. "О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы"

Постановление № 541 от 25.10.2021 г. "О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2024 годы"

Администрация Железнодорожного муниципального образования в 2021 году направила заявку в Правительство Иркутской области на получение субсидии на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На общественных обсуждениях было принято решение, что будет благоустроена 1 придомовая территории по адресу Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная, д. 11.

Объём субсидии на 2021 год бюджету Железнодорожного муниципального образования составил 3 422,399 тыс. рублей:

Федеральный бюджет – 2 633, 179 тыс. рублей;

Областной бюджет – 789, 22 тыс. рублей.

Софинансирование из местного бюджета составило 34, 514 тыс. рублей.

Имеется положительное заключение № 38-2-1-2-0249-20 от 19.10.2020г. о проверке достоверности определения сметной стоимости ЗАО «ПРИНЦЭПС» на благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная, д. 11.

Реализация мероприятия по благоустройству дворовой территории выполнена путем предоставления из бюджета субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение расходов на благоустройство дворовых территорий.

Заключен трехсторонний договор от 29.10.2020 года № 52/20: Заинтересованное лицо – представитель МКД, Подрядчик - ООО «УИ Автодор», Плательщик-администрация Железнодорожного муниципального образования.

Сумма субсидии согласно договора установлена в размере 3 456 915,13 рублей

Выполнены следующие виды работ:

- подготовительные работы (демонтажные: разборка бортовых камней, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных);
- устройство корыта под тротуары и площадки, расширение парковки;
- устройство асфальтобетонных покрытий;
- установка малых архитектурных форм.

Комплексность работ обеспечена за счет:

- управляющей компанией ООО «Управдом» выполнена дорожка к площадке ТКО, зарекультивирована территория вокруг площадки ТКО

- установлено видеонаблюдение в рамках социально-экономического партнерства с предпринимателями;

- администрация Железнодорожного муниципального образования выполнила работы по установке ливневой системы для отвода дождевых и талых вод с улицы Мира – поворот на улицу Строительная

- в рамках проводимых работ по реконструкции в пристроенном помещении в доме № 11 ул. Строительная под баню, подрядной организацией, исполняющей контракт, выполнено облагораживание части придомовой территории с северной стороны; установлена ливневая канализация;

- жители дома выполнили работы по выравниванию грунта для посева газона, обрезке кустарников, кронированию деревьев.

В рамках исполнения Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп (далее – Положение), главой Железнодорожного муниципального образования подписаны обязательства одним из которых является обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами, таким образом, в 2021 году мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды синхронизированы со следующими мероприятиями/национальными проектами:

1. Национальный проект «Образование»:

- Федеральный проект «Социальная активность» предусматривает создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) обеспечения поддержки добровольческих движений, в части вовлечения волонтеров в мероприятия по созданию комфортной городской среды – при реализации проекта по благоустройству дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная, д. 11, волонтерский отряд «Мы вместе» принимал активное участие в субботниках, привлекая к участию и других жителей р.п. Железнодорожный, что является прямым участием граждан в формировании комфортной городской среды.

2. Государственная программа «Доступная среда» обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения:

- работы по благоустройству дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная, д. 11 обеспечили беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения - проведены работы по устройству пешеходных дорожек, удобных спусков для инвалидных колясок, установлены лавочки.

3. В сфере цифровизации городского хозяйства:

- установлены камеры видеонаблюдения на дворовой территории по ул. Строительная д.11 в количестве – 3 шт.

С индивидуальными предпринимателями, а также с физическими лицами ведется работа по заключению соглашений о содержании прилегающей территории в соответствии с Законом Иркутской области от 12.12.2018 №119-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих территорий». За 2021 года заключено 65 соглашений с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, а так же 4 соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в их собственности.

Для дальнейшей успешной реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия на общую сумму 30 000,00 рублей:

-по оплате договора № 42-КЭПД/2021 от 10.02.2021 с ООО «КОИН-С» за услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Первопроходцев, 14 на сумму 15 000,00 рублей;

-по оплате договора № 43-КЭПД/2021 от 10.02.2021 с ООО «КОИН-С» за услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Первопроходцев, 16 на сумму 15 000,00 рублей;

В рамках социально экономического партнерства с ООО «Русичи» выполнены мероприятия на общую сумму

- по оплате договора № У-15-21 от 26.05.2021 с ООО «Усть-Илимскэнерго проект» за подготовку проектной документации дворовой территории ул. Строительная, 10 на сумму 64 884, 00 рубля;

-по оплате договора № 322-КЭПД/2021 от 06.07.2021 с ООО «КОИН-С» за услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на благоустройство дворовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Строительная, 10 на сумму 20 000,00 рублей.

В рамках взаимодействия по решению вопросов, поставленных на контроль Губернатором Иркутской области И.И. Кобзевым при посещении р.п. Железнодорожный летом 2021 года администрацией согласован эскизный проект капитального ремонта благоустройства территории ФАП в мкр. Карапчанка.

## **2. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Железнодорожного муниципального образования**

В 2021 году в Железнодорожном муниципальном образовании выполнено с привлечением субсидии:

благоустройство дворовой территории – Благоустройство придомовой территории по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул.

Строительная, д. 11, выполнено на общую сумму 3 456,913 тыс. рубля, в том числе по источникам:

2 633, 179 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

789, 22 тыс. рублей- за счет средств областного бюджета;

34, 515 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

№ п/п	Наименование программы:	Утвержденная сумма	Исполнение муниципальной программы за 2021 год	% исполнения
1	«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2022 годы»	3 456,913	3 456,913	100%

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 99%, степень эффективности муниципальной программы составляет 100%. Оценка эффективности реализации программы представлена в таблицах (приложение таблица 1, таблица 2).

Заместитель главы администрации  
Железнодорожного муниципального образования



О.А. Ерёмич

**Отчёт о ходе исполнения муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств  
по итогам отчетного периода**

Таблица 1

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  
Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы»  
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))  
по состоянию на 01.01.2022**

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы»</b>							
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	10	2	-8	20	
2	<i>Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов</i>	кв.м.	15000	13782	-1218	91,9	
3	<i>Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов</i>	%	30	4	-26	13,3	
4	<i>Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми</i>	%	20	5,7	-14,3	28,5	

	<i>территориями от общей численности населения муниципального образования)</i>						
5	Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий	ед.	1	1	0	100	
6	<i>Площадь благоустроенных общественных территорий</i>	га.	0,2017	0,1830	-0,187	90,7	
7	<i>Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий</i>	%	25	24,3	-0,7	97,2	
8	<i>Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования</i>	кв.м.	1,5	1,8	+0,3	120	
9	Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования	ед.	0	4	+4	400	
10	Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,	ед.	170	170	0	100	

	по которым проведена инвентаризация территории						
11	Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории муниципального образования	ед.	120	65	-35	54	
12	Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.	чел.	200	134	-66	67	



Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы  
 «Формирование современной городской среды  
 Железнодорожного муниципального образования на 2018-2024 годы»  
 (наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))  
 по состоянию на 01.01.2021

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс.руб.	Процент исполнения (гр.6/гр.5*100), %	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснование причин отклонения (при наличии) *(1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Муниципальная программа</b>	Администрация ЖМО	ФБ+ОБ+МБ+Иные ср-ва	3 486,913	3 486,913	100	Доля использованных бюджетных средств от объема средств субсидии предоставленной мо	100	100	
	1.1. Мероприятие «Благоустройство общественных территорий»		МБ	0,0	0,0	0				
	Мероприятие «Благоустройство общественных территорий (с учётом федерального и областного софинансирования)»		ФБ+ОБ	0,0	0,0	0	Кол-во благоустроенных общественных территорий	0	0	
	1.2. Мероприятие		МБ	34, 514	34, 514	100				

«Благоустройство дворовой территории»									
Мероприятие «Благоустройство дворовой территорий (с учётом федерального и областного софинансирования)»		ФБ+ОБ	2 633, 179 + 789, 220	3 422,399	100	Кол-во благоустроенных дворовых территорий	1	1	